



0 0015
0 0001

RAMO: OIC
OFICIO: 086
ASUNTO: VISITA DE CAMPO

TURNO: 3368/022
FIRMA: [signature]
HORA: 13:28h0
ANEXOS: 03 fotos
FOLIOS: 02-04

ACUJE
ING. ABRAHAM MEDINA MACÍAS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

P R E S E N T E

Es grato dirigirme a Usted para saludarle cordialmente y a la vez comunicarle que este Órgano Interno de Control ha programado en fecha 27 de Mayo del presente año una visita de campo, de la siguiente obra: "Pavimentación con concreto ecológico en la calle Ignacio Allende, acceso norte en Colonia Guerrero", con el objetivo de recabar información y realizar las acciones que se consideren pertinentes en el cumplimiento de nuestras funciones. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105 Bis fracción III de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; 126, 127, 129 fracciones I, II y III de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de zacatecas, fundamento jurídico que otorga facultades al titular de este Órgano para ordenar la práctica de visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes, a la dependencia o entidades que realicen obras públicas.

Sin más por el momento, agradezco de antemano y le reitero mis saludos.

ATENTAMENTE
JALPA, ZAC, A 25 DE MAYO DE 2022

[signature]
L.E. GUSTAVO HUERTA MUÑOZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



25/05/22
30350-
SÍNDICO MUNICIPAL
JALPA, ZACATECAS
2021 - 2024

C. c. p.L.C. RAÚL BRITO BERUMEN AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
C. c. p.MTRA. HUMBELIA ELIZABETH LÓPEZ LOERA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
C. c.p L.I.C. MARTHA PATRICIA LOPEZ MELENDEZ SÍNDICO MUNICIPAL
C. c.p ARCHIVO
L.E. GHM/ilc,legit

[signature]
25 MAYO 2022
13:31pm

Palacio Municipal No. 115 Col. Centro
Jalpa, Zacatecas C.P. 99600
Tels: (463) 955 20 03, 955 24 95 y 955 24 96.

	ACTA DE VISITA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	Nº VISITA	01
		OFICIO DE VISITA	086

VISITA DE : SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA <input type="checkbox"/> ASESORIA <input type="checkbox"/> SOLICITUD INFORMACION <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: Visita de verificación	
Dependencia: Órgano Interno de Control	Fecha y Hora: 27/05/22 13:20 hrs
Funcionarios que atienden la visita: Ing. Antonio Manuel Cavillas Rojas, Ing. Jose Maria Garcia.	
Funcionario(s) del Órgano Interno Control: L.E. Gustavo Huerta Muñoz, titular del Órgano Interno de Control.	

OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA

Se realizó la visita en la calle que se están realizando los trabajos, acompañado del contratista quien está encargado de la obra, el ing. Jose Maria Garcia, se estuvo preguntando de los avances, así como los obstáculos u observaciones, haciendo conocimiento al respecto.

En la obra se estaban realizando trabajos de compactación y empedrado, comentando el ing. Jose que se trabajaba para que el sábado 28 se tirara la plancha de cemento del primer tramo, mismo que lo haría en 3 planchas para no interrumpir el tráfico y darle el tiempo de secado, agregando que se le agregaría al cemento acelerador para asegurarse que seque y no se tenga fisuras. ✓

0 0003

0 0017

En la presente visita de campo (01), programada con número de oficio 086, donde se notifica al departamento de Obras Públicas y Servicios Municipales que se realizara una visita el día 27 de Mayo en la obra “pavimentación con concreto ecológico en la calle Ignacio Allende, acceso norte en Colonia Guerrero”, se llevó a cabo en fecha programada en punto de las 13:30 horas, donde estuvimos presentes un servidor titular del Órgano Interno de Control y el contratista el Ing. José María García, a quien estuve cuestionando sobre los avances de la obra, los trabajos realizados de aplanado, se comentó; la programación de las planchas de cemento que se tirarían en días próximos pero que de cierta forma y por ser está la entrada principal, ver la opción de aperturar otro acceso para no entorpecer la obra, así mismo la circulación de la comunidad. A la fecha de la visita se tenía un avance del 40% de la obra, lo que comprendía 2 huellas de cemento, guarniciones y banquetas, comenzando el empedrado de unos 5 m2 y faltando las 3 planchas de acceso que comprende el otro 40% de cemento, tomando fotos de los trabajos realizados, mismos que se adjuntan en el archivo, se concluyó sacando medidas y verificando los trabajos de aplanado.



0 0004

0 0018

