



RAMO: Órgano Interno de Control
No. de Oficio: 0179
EXPEDIENTE: 12/2022

ASUNTO: Conocimiento de Vencimiento de Plazo

ING. ABRAHAM MEDINA MACIAS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,
P R E S E N T E:

Mediante la presente primeramente reciba un cordial saludo, a la vez sirva este medio para informarle que resultado de la **visita de obra** con número de oficio **0178**, llevada a cabo el día 09 de diciembre del presente año, se observó que la obra "**Construcción de Andador en la Colonia Santa Cecilia**" se encuentra en un 0% de su avance, por lo que este OIC considera que la mencionada obra presenta un **retraso** de mucha relevancia ya que el contrato de obra No. **JAL-ZAC/F-III/2022/O013**, marca como periodo de ejecución del 07 de noviembre al 15 de diciembre de 2022 para la conclusión de los trabajos.

Por lo que este OIC, hace la recomendación que solicite mediante oficio en calidad de urgente la terminación de los trabajos al contratista **C. ARQ. YAZMIN GUERRERO FLORES**, ya que dichos plazos están por vencer, de lo contrario solicitar y hacer validas sus fianzas de cumplimiento. Así mismo solicitarle que si el contratista en mención llegara a solicitar prórroga para el término de los trabajos de dicha obra, se nos haga de conocimiento a esta contraloría, misma que tendrá que estar bien motivada y fundamentada. Lo anterior para evitar futuras observaciones por anomalías.

Sin más que agregar por el momento me despido, y quedo de Usted.

TURNO: 7420/2022
FIRMA: [Signature]
HORA: 12:31 hrs
ANEXOS: 02 folios
FOLIOS: 01-02

ATENTAMENTE
JALPA ZACATECAS A 13 DE DICIEMBRE DE 2022

[Signature]
L.E. GUSTAVO HUERTA MUÑOZ
CONTRALOR MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
JALPA, ZACATECAS
2021 - 2024

- C.C.P. ARCHIVO
- C.C.P. NOÉ GUADALUPE ESPARZA MARTÍNEZ. PRESIDENTE MUNICIPAL. PARA SU CONOCIMIENTO.
- C.C.P. MARTHA PATRICIA LÓPEZ MELÉNDEZ. SÍNDICA MUNICIPAL. PARA SU CONOCIMIENTO.
- C.C.P. GEORGINA ELIZABETH AGUAYO VIRAMONTES. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. PARA SU CONOCIMIENTO.
- C.C.P. RAUL BRITO BERUMEN. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS. PARA SU CONOCIMIENTO.

Palacio Municipal No. 115 Col. Centro
Jalpa, Zacatecas C.P. 99600
Tels: (463) 955 20 03, 955 24 95 y 955 24 96.

	ACTA DE VISITA DE OBRA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	N° DE VISITA	
		OFICIO DE VISITA	0178

VISITA DE SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA <input type="checkbox"/> ASESORIA <input type="checkbox"/> SOLICITUD DE INFORMACION <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: VISITA DE OBRA	
DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS	FECHA: 09/12/2022
	HORA: 13:50 hrs.
FUNCIONARIO(S) QUE ATIENDEN LA VISITA:	
FUNCIONARIO (S) DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL: LE GUSTAVO HUERTA MUÑOZ, LIC. ANALY MEDINA	

OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA

EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE VISITO LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA COLONIA SANTA CECILIA".

DICHA VISITA SE NOTIFICO AL ING. ABRAHAM MEDINA, MEDIANTE OFICIO NO. "0178", A LA CUAL NO ACUDIO EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.

SE PROCEDE A VERIFICAR E INSPECCIONAR DICHA OBRA. POR PARTE DE ESTE OIC EL LE. GUSTAVO HUERTA Y LA LIC. ANALY MEDINA, ENCONTRANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 0% DE TRABAJO (NULO), POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, HACIENDO INCAPIE QUE ESTA OBRA ESTA POR CUMPLIR SU PLAZO DE VENCIMIENTO SEGUN SU CONTRATO.

VISITA DE OBRA 09/12/2022 "ANDADOR COLONIA SANTA CECILIA"

